



Mosina, dn. 21.12.2018r.

IK.0003.87.2018

Rada Miejska w Mosinie
Wpł. dnia 21.12.2018 r.
Nr sprawy BR.0003.10.2018

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Mosinie**

Szanowna Pani Przewodnicząca

W odpowiedzi na zapytanie pana Dominika Michalaka radnego Rady Miejskiej w Mosinie przekazane pismem BR.0003.10.2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie utwardzeniu pozostałej części targowiska w Mosinie wraz z odwodnieniem tej części terenu uprzejmie informuję, iż:

1. Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą.
Zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót wykonawca zamierza rozpocząć prace w dniu 14 stycznia 2019r. i zakończyć je do dnia 30 kwietnia 2019r. Termin rozpoczęcia prac zależy od również warunków atmosferycznych. W załączeniu kopia harmonogramu przedstawiona przez wykonawcę. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy poinformował zarządcę targowiska (Zakład Usług Komunalnych w Mosinie) o terminie i ogólnym zakresie planowanych prac w stosownym piśmie.
2. Nie było konieczności omawiania zakresu prac z Zakładem Usług Komunalnych i z handlującymi. Przyjęto, iż ostaną część targowiska ma wyglądać analogicznie do wcześniej utwardzonych powierzchni targowiska. Teren utwardzenia był jednoznacznie określony.
3. Podział terenu na obszary handlowe należy do zarządcy targowiska – Zakładu Usług Komunalnych.
4. Pytanie o aktywizację terenu Zielonego Rynku zostanie skierowane do zarządcy targowiska – Zakładu Usług Komunalnych.

Z up. Burmistrza
Adam Echorst
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Dominik Michalak
3. IK – a/a

Sprawę prowadzi:
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy
Bartosz Taisner
tel. 611018230 pok. 18

HARMONOGRAM ROBÓT

Utwardzenie pozostałej części targowiska miejskiego w Mosinie wraz z odwodnieniem tej części terenu

Inwestor: Gmina Mosina pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wykonawca: Antoni Napierata An Bruk z siedzibą w Witobel ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew; Nip: 777-110-21-91

Termin rozpoczęcia prac: 14.01.2019

Termin zakończenia prac: 29.09.2019

ASORTYMENT / TYDZIEŃ	Styczeń					Luty					Marzec		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Roboty przygotowawcze	9 031,56 zł												9 031,56 zł
Roboty ziemne		25 040,62 zł											25 040,62 zł
Krawężniki			2 269,88 zł										2 269,88 zł
Podbudowa, nawierzchnie													177 036,10 zł
Elementy małej architektury													4 443,00 zł
Roboty kanalizacyjne, sieć kanalizacyjna, roboty ziemne			7 268,11 zł										7 268,11 zł
Roboty kanalizacyjne, sieć kanalizacyjna, roboty montażowe				9 305,50 zł									18 611,00 zł
Przykanaliki, wpusty, Roboty ziemne				2 232,87 zł									2 232,87 zł
Przykanaliki, wpusty, roboty montażowe													8 688,10 zł
Roboty usuwania jace, wykończeniowe													7 000,75 zł
suma netto	9 031,56 zł	25 040,62 zł	9 537,99 zł	11 538,37 zł	17 993,60 zł	27 469,76 zł	27 469,76 zł	59 012,06 zł	31 542,26 zł	31 542,26 zł	11 443,75 zł		261 621,99 zł

Antoni Napierata AN BRUK

Witobel, ul. Folwarczna 31

62-060 Stęszew

NIP: 777-110-21-91 Regon: 302034235

Właściciel

Antoni Napierata