

Stan realizacji w zakresie projektów inwestycyjnych zgodnie z Zał nr 7 Wydatki majątkowe na rok 2021
Zadania realizowane przez Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy (RI)
stan na dzień 23.09.2021r.

l.p.	dział rozdział paragraf		łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	Uwagi (WPF/x-jednoroczne)	Stan realizacji
	nazwa zadania inwestycyjnego						
1	2	3	4	5	6	7	
dział 010 rozdział 01010 par. 6050							
	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych		50 000,00	50 000,00	Projekt i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy w Krosinku wraz z odtworzeniem nawierzchni.	x	zadanie zakończone i rozliczone
	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina. Budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych Zmiana na sesji 24.06.2021r. Niewygasy 2020		60 270,00	60 270,00	Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej związaniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	x	zadanie zakończone i rozliczone
dział 600 rozdział 60014 par. 6300							
	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego. Zmiana na sesji 29.04.2021r.		610 000,00	220 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; chodnik ul. Poznańska w Czaporach, projekt chodnika Borkowice, koncepcja i projekt ścieżki pieszo - rowerowej Nowinki - Pecna	WPF kwota 90.000,00 zł	zadanie w trakcie realizacji przez ZDP Poznań na podstawie dotacji Gminy Mosina dla Powiatu Poznańskiego
dział 600 rozdział 60016 par. 6050							
	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem		8 247 154,90	2 469 320,50	Projekt budowy tzw. Czerwonki (korekta drogi wojewódzkiej).	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	Zmiana na sesji 29.04.2021r.		5 380 000,00	80 000,00	Projekt ul. Lema w Mosinie (Infrastruktura).	x	zadanie w trakcie realizacji
	Zmiana na sesji 27.05.2021r.		18 536,10	18 536,10	Projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie.	x	zadanie w trakcie realizacji
	Zmiana na sesji 24.06.2021r.		51 930,60	51 930,60	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnego w Rogalinie.	x	zadanie w trakcie realizacji
	Niewygasy 2020		63 714,00	63 714,00	Projekt ul. Promowej w Czaporach.	x	zadanie zakończone i rozliczone
			432 595,00	32 595,00	Projekt i budowa ul. Tynej w Krośnie.	x	zadanie w trakcie realizacji
			150 000,00	150 000,00	Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno.	WPF	zadanie w trakcie realizacji
			1 300 000,00	1 300 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnego i obszaru ul. Mostowej w Rogalinie.	x	zadanie w trakcie realizacji

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy


Joanna Pawłucka

	30 000,00	30 000,00	Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach.	x	zadanie w trakcie realizacji
	30 000,00	30 000,00	Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Kanalu Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	350 000,00	350 000,00	Poprawa bezpieczeństwa w ciągach drogowych - wykonanie analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych	x	zadanie w trakcie realizacji
	150 000,00	150 000,00	Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim Zmiana na WPF	x	zadanie w trakcie realizacji
	80 000,00	80 000,00	Projekt budowy ulicy Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli Zmiana na sesji 27.05.2021r.	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	61 254,00	19 581,60	Projekt ul. Mieszka I i etapu II (łącznik) w Mosinie Zmiana na sesji 24.06.2021r. Niewygasy 2020 Zdjąć pozostałą kwotę	x	zadanie zakończone i rozliczone
	27 355,20	27 355,20	Projekt ul. Budzyńskiej w Mosinie Zmiana na sesji 24.06.2021r. Niewygasy 2020	x	zadanie w trakcie realizacji
	60 885,00	60 885,00	Projekt ul. Kaszlanowej, Lipowej w Daszewicach Zmiana na sesji 24.06.2021r. Niewygasy 2020	x	zadanie w trakcie realizacji
	51 660,00	15 498,00	Projekt wzmocnienia mostu w Bolesławcu Zmiana na sesji 24.06.2021r. Niewygasy 2020	x	zadanie zakończone i rozliczone
dział 700 rozdział 70005 par. 6050	489 000,00	40 000,00			
Gminny Program Rewitalizacji "Kokotek" Zmiana na sesji 24.06.2021r.	489 000,00	40 000,00	Wykonanie koncepcji adaptacji budynku. Zdjąć 10.000	WPF	zadanie w trakcie realizacji
dział 801 rozdział 80101 par. 6050	210 000,00	210 000,00			
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	70 000,00	70 000,00	Aktualizacja projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą.	WPF	zadanie zakończone i rozliczone
Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina Zmiana na sesji 27.05.2021r.	140 000,00	140 000,00	Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach-Gmina Mosina	x	zadanie w trakcie realizacji
dział 900 rozdział 90001 par. 6050	12 874 328,00	80 000,00			
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście. Zmiana na sesji 29.04.2021r.	12 874 328,00	80 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. Zdjęcie pozostałych środków	WPF	zadanie w trakcie realizacji
dział 900 rozdział 90015 par. 6050	51 000,00	51 000,00			

	9 000,00	9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Mosińskiej od nr 2 do ulicy Łubinowej w Borkowicach	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	6 000,00	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Bolesławcu Zmiana na sesji 29.04.2021r.	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	5 000,00	5 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Wspólnej (do ulicy Szmaragdowej) w Dymaczewie Nowym Zmiana na sesji 29.04.2021r.	WPF	zadanie w trakcie realizacji
Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	12 000,00	12 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjskiej w Mosinie (do Karat-Mosińskiego) Projekt oświetlenia ulicy Zofii Stryjskiej (do Kanatu Mosińskiego) i ulicy Jacka Malczewskiego w Mosinie (od ulicy Zofii Stryjskiej do ulicy bez nazwy - tj. Odnoga ulicy Strzeleckiej) Zmiana na sesji 25.03.2021r. Zmiana na sesji 29.04.2021r.	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	9 000,00	9 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Polnej w Nowinkach	WPF	zadanie w trakcie realizacji
	10 000,00	10 000,00	Projekt oświetlenia ulicy Gajowej w Mosinie	WPF	zadanie w trakcie realizacji
dział 900 rozdział 90095 par. 6050	150 000,00	100 000,00			
Skatepark	150 000,00	100 000,00	Wykonanie projektu i budowa	WPF	zadanie w trakcie realizacji
dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059	170 000,00	170 000,00			
System fotowoltaiczny na budynkach świetlic	170 000,00	170 000,00	Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Zabinku, Mieczewie i Borkowicach.	x	zadanie w trakcie realizacji

Kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Joanna Pawlička