

## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

1	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan	wykonanie	% wykonania	opis zadania	Uwagi
	nazwa zadania inwestycyjnego						
2	3	4	5	6	7	8	
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>		<b>18 641 109,87</b>	<b>383 617,87</b>	<b>262 400,56</b>	<b>68,40%</b>		<b>x</b>
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych.	5 677 492,00	270 000,00	262 400,56	<b>97,19%</b>	Zrealizowano budowę sieci wodociągowej w Czapurach w ul. Dębowej i Lipowej oraz wykonano budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Drużynie, ul. Krótka i Widokowej. Wykonano projekt zamienny dla budowy sieci wodociągowej w m. Sowiniec wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (04.12.2020). Opracowanie dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej złączeniem do systemu kanalizacyjnego AQUANET, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.	<b>WPF</b>
2.	Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie.	12 963 617,87	113 617,87	0,00	<b>0,00%</b>	Zadanie przeniesione na rok 2021.	<b>WPF</b>
<b>dział 600 rozdział 60004 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>9 673 371,66</b>	<b>5 026 297,71</b>	<b>5 026 237,71</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
3.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	9 673 371,66	5 026 297,71	5 026 237,71	<b>100,00%</b>	Zintegrowane węzły przesiadkowe w Mosinie, Pecnej, Drużynie w formule "zaprojektuj i wybuduj" - zadanie wykonane	<b>WPF</b>
<b>dział 600 rozdział 60013 par. 6050</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>73,80%</b>		<b>x</b>
4.	Wykonanie przystanków komunikacyjnych (współpraca z Województwem Wielkopolskim)	20 000,00	20 000,00	14 760,00	<b>73,80%</b>	Przygotowano dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami dotyczącymi zadania wykonania nowych przystanków komunikacyjnych obustronnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 w Mosinie ul. Konopnickiej (dwa przystanki) oraz Krosinko ul. Wiejska (dwa przystanki).	<b>x</b>
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6300</b>		<b>4 080 000,00</b>	<b>3 115 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>97,11%</b>		<b>x</b>
5.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	1 080 000,00	115 000,00	25 000,00	<b>21,74%</b>	Realizacja pomocy finansowej na rzecz Powiatu na podstawie: Uchwały Nr XXV/168/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 w wysokości 75.000,00zł Uchwały Nr XXV/167/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.02.2020 w wysokości 40.000,00zł Ze względu na brak wykonania zadań Powiat zwrócił pomoc finansową Gminie Mosina.	<b>WPF</b>

6.	Dofinansowanie dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę drogi powiatowej - wsparcie finansowe na przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	Zrealizowano przebudowę ul. Sowinieckiej w Mosinie na podstawie Uchwały Nr XVII/110/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 08.10.2019r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej	WPF
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>15,38%</b>		
7.	Wykonanie przystanku komunikacyjnego (współpraca z Powiatem Poznańskim)	40 000,00	40 000,00	6 150,00	15,38%	Przygotowano dokumentację projektową wraz z wymaganymi pozwoleniami	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050</b>		<b>60 803 169,99</b>	<b>13 102 645,96</b>	<b>10 915 152,05</b>	<b>83,30%</b>		<b>x</b>
8.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem	31 959 601,36	2 650 798,78	2 301 931,26	86,84%	Wykonano projekty: Mosina ul. Lema (branża drogowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID), ciąg drogowy przebiegający przez ulice Kasztanową, Długą, Grabową, Jodłową, Akacjową i Jaworową kontynuacja projektu Akacjowa - Jodłowa - Grabowa; Rogalinek ul. Sikorskiego, ul. Podgórna; Pecna ul. Łąkowa i Różana, Mosina ul. Mieszka I wraz z łącznikiem, ul. Dembowski, ul. Budzyńska (przebudowa), Daszewice ul. Lipowa - Kasztanowa, wzmocnienie mostu w Bolesławcu, analiza ruchu drogowego. BUDOWA: Mosina ul. Piaskowa - zadanie współfinansowane w kwocie 568.000,00zł z RFIL (fragment od ul. Marcinkowskiego do ul. Czereśniowej, Mosina ul. Łąkowa (etap II), Mosina ul. Matejki (fragment od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki), ul. Leszczyńska od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul. Strzałowej. Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie w zakresie ul. Łaziennej.	WPF
9.	Kładka pieszo-rowerowa Krosinko ul. Lipowa.	1 755 105,00	1 755 105,00	1 747 693,46	99,58%	Zadanie wykonane.	WPF
10.	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim, zarządcą drogi wojewódzkiej. Podpisanie listu intencyjnego o wzajemnej współpracy. Wydanie warunków technicznych na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich od zarządcy drogi. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Mosinie o przejęciu zadania w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 i 430. Brak poniesionych wydatków.	WPF
11.	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Brzechwy w miejscowości Mosina	2 884 782,52	2 841 816,69	2 826 081,90	99,45%	Zadanie wykonane.	WPF
12.	Przebudowa istniejącej drogi gminnej - ul. Strzałowa w Mosinie wraz z przebudową ulicy Długiej w Mosinie tworząca spójny ciąg komunikacyjny.	1 201 544,71	854 483,34	838 779,74	98,16%	Zadanie wykonane.	WPF
13.	Budowa z przebudową ul. Łaziennej i Kanałowej w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00%	Brak dofinansowania dla zadania z funduszu dróg samorządowych	WPF
14.	Budowa ul. Świerkowej w Mosinie	1 429 602,72	1 341 238,47	1 304 618,83	97,27%	Zadanie wykonane.	WPF

15.	Zbiornik i przepompownia z ul. Leśmiana, odwodnienie osiedla Nowe Krosno.	470 000,00	430 000,00	426 880,84	99,27%	Zadanie wykonane.	WPF
16.	Projekty i budowa chodników.	10 725 130,00	592 000,00	555 455,46	93,83%	Wykonano budowę chodnika 1-stronnego w Czapurach ul. Spokojna. Wykonano remont obustronnego chodnika w Mosinie ul. Kolejowa na odcinku od Dworca Kolejowego do ul. Śremskiej	WPF
17.	Ułożenie kostki przy podjeździe do działki nr 26/2 w Babkach, wykonanie projektu zjazdu z DW 431 w Mieczewie	27 203,68	27 203,68	23 782,05	87,42%	Fundusz Sołecki Zadanie wykonane w Babkach.	x
18.	Przedłużenie tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim.	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00%	Korespondencja z PKP	x
19.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. P. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wlkp. w Nowinkach - Drużynie.	880 200,00	550 000,00	0,00	0,00%	Korespondencja z zarządcą drogi wojewódzkiej. Uzyskanie warunków technicznych do zadania inwestycyjnego od zarządcy drogi. Brak poniesionych wydatków.	WPF
20.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 280 000,00	850 000,00	709 941,15	83,52%	Wykonano ścieżkę rowerową ul. Poznańska w Daszewicach - etap II + III	WPF
21.	Projekty i realizacja modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie Gminy.	450 000,00	450 000,00	179 987,36	40,00%	Wykonano aktywne przejście dla pieszych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu w Mosinie na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. Projekty organizacji ruchu Gminy Molsina 2020. Przeprowadzono analizę drogową. Urządzenie do radarowego pomiaru prędkości Daszewice ul. Poznańska.	x
22.	Kanalizacja deszczowa	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione na rok 2021.	x
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050</b>		<b>180 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 215,00</b>	<b>84,05%</b>		
23.	Budowa pomostu pływającego	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie przeniesione na rok 2021.	WPF
24.	Aktualizacja projektu i wykonanie przyłącza elektrycznego	30 000,00	30 000,00	25 215,00	84,05%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>6 840 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 739 844,81</b>	<b>99,99%</b>		<b>x</b>
25.	Adaptacja budynku na ul. Dworcowej 3 w Mosinie na Urząd.	4 010 000,00	1 710 000,00	1 709 999,81	100,00%	Zadanie wykonane.	WPF
26.	Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy)	2 830 000,00	30 000,00	29 845,00	99,48%	Opracowanie zamiennej dok. projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>18 474 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>719 203,51</b>	<b>95,89%</b>		

27.	Wykupy gruntów	18 474 000,00	750 000,00	719 203,51	95,89%	Dokonano nabycia prawa własności 30 nieruchomości gruntowych w celu realizacji zadań publicznych o łącznej powierzchni 4,5341 ha. Wyplacono 1 odszkodowanie za ułamkowy udział w prawie własności za nieruchomość wpisaną do stanu mienia w latach ubiegłych oraz 2 opłaty za nieruchomości wpisane do stanu mienia w 2019 r.	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par.6060</b>		<b>2 285 807,76</b>	<b>60 712,76</b>	<b>57 495,26</b>	<b>94,70%</b>		
27.	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 285 807,76	60 712,76	57 495,26	94,70%	Zakupiono macierzdyskową z wyposażeniem.	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
29.	Zakup przyczepy dla OSP w Mosinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	Zakupiono przyczeę typu 822/2700/LT-125 marki STIM oraz armaturę wodna do pompy SPA4000.	x
<b>dział 754 rozdział 75495 par. 6050</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 943,30</b>	<b>99,53%</b>		x
30.	Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Wiórku	12 000,00	12 000,00	11 943,30	99,53%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>23 494 920,00</b>	<b>5 357 186,01</b>	<b>4 712 093,31</b>	<b>87,96%</b>		
31.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 310 000,00	762 266,01	693 288,31	90,95%	Wykonanie termomodernizacji Przedszkola w Rogalinu. Aktualizacja dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem.	WPF
32.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ragalinu wraz z odwodnieniem.	7 000 000,00	500 000,00	5 275,00	1,06%	Zadanie przeniesione na rok 2021.	WPF
33.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	7 004 920,00	4 004 920,00	4 004 920,00	100,00%	Zadanie wykonane i kontynuowane w roku 2021	WPF
34.	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku (sala gimnastyczna i sale lekcyjne).	7 080 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	WPF
35.	Wymiana stolarki okiennej w starej części Szkoły Podstawowej w Krosinku	100 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%	Opracowano dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej wraz z uzgodnieniem z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.	x
<b>dział 801 rozdział 80104 par. 6050</b>		<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>90 650,00</b>	<b>99,07%</b>		
36.	Projekt, przebudowa, rozbudowa i modernizacja przedszkola - rozbudowa o 2-oddziały żłobek	91 500,00	91 500,00	90 650,00	99,07%	Zadanie wykonane.	x
<b>dział 801 rozdział 80148 par. 6060</b>		<b>23 792,00</b>	<b>23 792,00</b>	<b>23 792,00</b>	<b>100,00%</b>		
37.	Zakup wyposażenia	23 792,00	23 792,00	23 792,00	100,00%	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do przygotowywania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie	x
<b>dział 851 rozdział 85195 par.6300</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
38.	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie. Zakupiono defibrylator Lifepak 20e ze stymulacją zewnętrzną SpO2 oraz ultrasonograf medyczny Opus D - zestaw nr seryjny USG 25139.	x

<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>21 483 945,77</b>	<b>8 230 000,00</b>	<b>8 179 702,99</b>	<b>99,39%</b>		
39.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	12 854 328,00	60 000,00	27 686,67	<b>46,14%</b>	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.	<b>WPF</b>
40.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	300 000,00	300 000,00	300 000,00	<b>100,00%</b>	Budowa kanalizacji w związku z przebudowa ul. Sowinieckiej.	<b>x</b>
41.	Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie	8 329 617,77	7 870 000,00	7 852 016,32	<b>99,77%</b>	Zadanie wykonane.	<b>WPF</b>
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 999,01</b>	<b>100,00%</b>		<b>x</b>
42.	Zakup traktorków z wyposażeniem do koszenia trawy	23 000,00	23 000,00	22 999,01	<b>100,00%</b>	Fundusz Sołecki Zadanie wykonane dla Pecnej.	<b>x</b>
<b>dział 900 rozdział 90005 par. 6230</b>		<b>1 270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>252 921,58</b>	<b>93,67%</b>		<b>x</b>
43.	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	1 270 000,00	270 000,00	252 921,58	<b>93,67%</b>	Zmodernizowano systemy grzewcze w 56 budynkach.	<b>WPF</b>
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>8 713 530,83</b>	<b>631 530,83</b>	<b>570 734,42</b>	<b>90,37%</b>		<b>x</b>
44.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	8 363 000,00	281 000,00	275 218,10	<b>97,94%</b>	Wykonano oświetlenie w: Wiórek ul. Podleśna, Radzewice, ul. Ogrodowa, Krosinko, ul. Skrzynka, Borkowice, ul. Mosińska, Łubinowa, Rogalin, ul. Prezydialna, Daszewice, ul. Żwirowa, Dymaczewo Nowe, ul. Radosna. Budowa I etapu oświetlenia rejonu ul. Makuszyńskiego, Szklarskiego, Kuncewiczowej i Zapolskiej w Mosinie. Budowa oświetlenia na Os. Sportowców. Przyłącza energetyczne opłaty przyłączeniowe. Opracowano projekt 2 lamp na ul. Fiedlera w Rogalinku.	<b>WPF</b>
45.	Budowa lamp solarnych w Czapurach	274 000,00	274 000,00	221 031,00	<b>80,67%</b>	Zadanie wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina.	<b>BOGM</b>
46.	Projekty i budowa oświetlenia drogowego - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i wydatków zgłoszonych przez mieszkańców	76 530,83	76 530,83	74 485,32	<b>97,33%</b>	Fundusz sołecki i wydatki zgłoszone przez mieszkańców Wykonano projekt oświetlenia ul. Wierzbowa i Lipowa w Mieczewie, projekt oświetlenia ul. Kalinowa w Radzewicach, budowa oświetlenia ul. Miętowa w Sowinkach, oświetlenie ul. Wierzbowa sołectwo Nowinki Drużyna, budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Radzewicach, budowa oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem sołectwo Sowinki - Sowiniec, zakup i montaż lampy ulicznej na ul. Leśnej sołectwo Sasinowo.	<b>x</b>
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6050, par. 6057 i par. 6059</b>		<b>1 679 749,37</b>	<b>1 598 295,50</b>	<b>1 211 433,52</b>	<b>75,80%</b>		<b>x</b>
47.	Rewitalizacja Parku Strzelnica	1 482 839,63	1 401 385,76	1 024 830,40	<b>73,13%</b>	Zadanie wykonane.	<b>WPF</b>
48.	Utworzenie strefy rekreacyjnej na Pożegowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	<b>100,00%</b>	Zadanie wykonane w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury.	<b>x</b>

49.	Projekty i budowa obiektów małej architektury - wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki zgłoszone przez mieszkańców	146 909,74	146 909,74	136 603,12	<b>92,98%</b>	Fundusz Sołecki i wydatki zgłoszone przez mieszkańców. Wykonano: projekt wiaty na placu zabaw Dymaczewo Stare wraz z montażem, projekt ze zgłoszeniem do Starostwa doposażenie placu zabaw Czapury, projekt i wycinka drzew na placu zabaw w Drużynie, częściowa budowa placu zabaw działka nr 267 Czapury, wykonanie małej architektury Żabinko, miejsce integracyjno-wypoczynkowe os. nr 3 w Mosinie - wyznaczenie punktów granicznych.	x
<b>dział 900 rozdział 90095 par. 6060</b>		<b>28 481,67</b>	<b>28 481,67</b>	<b>28 400,00</b>	<b>99,71%</b>		
50.	Doposażenie placu zabaw	28 481,67	28 481,67	28 400,00	<b>99,71%</b>	Wydatek zrealizowany z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Pecna - doposażenie placu zabaw ul. Strażacka.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>1 739 307,43</b>	<b>963 293,43</b>	<b>953 538,60</b>	<b>98,99%</b>		x
51.	Budowa świetlic środowiskowych.	1 040 028,00	544 014,00	535 951,74	<b>98,52%</b>	Przebudowa i rozbudowa Świetlicy w Sowinkach. Zadanie wykonane i kontynuowane w roku 2021.	<b>WPF</b>
52.	Modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i zadań zgłoszonych przez mieszkańców oraz budżetu.	247 279,43	247 279,43	245 840,86	<b>99,42%</b>	Fundusz Sołecki i wydatki zgłoszone przez mieszkańców. Modernizacja świetlicy w Daszewicach w zakresie adaptacji pomieszczenia na łaźni. Przebudowa Świetlicy w Krajkowie w zakresie przebudowy poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. konstrukcji. Modernizacja Świetlicy w Krosinku w zakresie opracowania projektu zagosp.pom.piwnic, wykucia i wyprawienie otworów okiennych oraz montażu okien i rolet zewn. Wykonanie ogrodzenia przy Świetlicy Borkowice. Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy w Krosinku w zakresie dostawy i montażu wiaty piknikowej i śmietnikowej na fundamencie. Wykonanie ścieżki przy Świetlicy w Krośnie.	x
53.	Docieplenie świetlicy w Żabinku	62 000,00	62 000,00	61 746,00	<b>99,59%</b>	Zadanie wykonane dla wszystkich elewacji Świetlicy w Żabinku	x
54.	Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Krajkowie	390 000,00	110 000,00	110 000,00	<b>100,00%</b>	Zadanie wykonane w zakresie przebudowy poddasza wraz z ogrzewaniem, rozbudowa instalacji wod-kan, went i elektrycznej, wykonanie nowego stropu nad parterem na istn. Konstrukcji.	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par 6050</b>		<b>525 500,00</b>	<b>525 500,00</b>	<b>520 940,47</b>	<b>99,13%</b>		x
55.	Rozbudowa budynku MOK o dźwig osobowy z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	525 500,00	525 500,00	520 940,47	<b>99,13%</b>	Zadanie wykonane wraz z opracowaniem ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskania odstępowstwa.	x
<b>dział 921 rozdział 92120 par 6580</b>		<b>429 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		x
56.	Gminny Program Rewitalizacji - adaptacja budynków na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne oraz administracyjne.	429 000,00	20 000,00	0,00	<b>0,00%</b>	W 2019 r. wykonana została ekspertyza budowlana "Kokotka" w kontekście zmiany przeznaczenia budynku na nowoczesne muzeum regionalne. Natomiast w 2020 r. ekspertyza przekazana została do konsultacji przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.	<b>WPF</b>
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6010</b>		<b>20 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>		x

57.	Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki - "Park Strzelnica spółka z o.o. w Mosinie"	20 900 000,00	100 000,00	100 000,00	<b>100,00%</b>	Zrealizowano zgodnie z założonym planem.	<b>WPF</b>
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6050</b>		<b>811 762,94</b>	<b>77 762,94</b>	<b>77 022,60</b>	<b>99,05%</b>		
58.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectwa Babki-Kubalin-Głuszyna	61 762,94	61 762,94	61 647,60	<b>99,81%</b>	Wykonanie piłkochwyłów na boisku trawiastym w Babkach.	<b>x</b>
59.	Wentylacja i klimatyzacja w pomieszczenia budynku OSiR w Mosinie ul. Szkolna 1	750 000,00	16 000,00	15 375,00	<b>96,09%</b>	Aktualizacja dokumentacji projektowej o projekt techniczny konstrukcyjno-budowlany.	<b>x</b>
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6060</b>		<b>12 409,09</b>	<b>12 409,09</b>	<b>11 384,00</b>	<b>91,74%</b>		
60.	Doposażenie boiska - wydatki zgłoszone przez mieszkańców - sołectwo Dymaczewo Nowe	12 409,09	12 409,09	11 384,00	<b>91,74%</b>	Wydatki zgłoszone przez mieszkańców Zadanie wykonane.	<b>x</b>
<b>dział 926 rozdział 92605 par. 6050</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 981,00</b>	<b>99,92%</b>		
61.	Budowa obiektów małej architektury - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	25 000,00	25 000,00	24 981,00	<b>99,92%</b>	Fundusz Sołecki Wykonano zadanie siłowni zewnętrznej w Wiórku.	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>		<b>202 381 358,38</b>	<b>42 338 025,77</b>	<b>38 663 995,70</b>	<b>91,32%</b>		<b>x</b>

|